

	<p>1.事前準備 1-1. 施工調査、工事計画・要領書作成、届出、必要機器・資材の準備</p> <p>2.隔離養生 2-1. 除去工事実施の表示 2-2. 仮設足場の構築 2-3. 作業区域の隔離養生 2-4. セキュリティラインの樹立・設置 2-5. 責任範囲確保（1次、2次フィルター具） エアブロー、高性能真空掃除機の設置</p> <p>3.除去作業 3-1. ホド撤去清掃終了の共 3-2. 遺棄化作業 3-3. 石綿材除去処理 3-4. 除去後の飛散防止対策布、除去面、養生面 3-5. 撤去材処理費、袋詰め後の汚染面処理費</p> <p>4.石綿処理 4-1. 除去した石綿の密封処理 4-2. 二重梱包処理した石綿の一時保管</p> <p>5.清掃・検査・確認 5-1. 除去箇所の残石綿、清掃の検査 5-2. 隔離・養生シート面への粉塵飛散防止剤の吹付 5-3. セキュリティラインの解体・養生材の撤去 5-4. 仮設足場の解体 5-5. 最終仕上げ清掃</p> <p>6.産業廃棄物の処理 6-1. 特別管理産業廃棄物 収集運搬 6-2. 特別管理産業廃棄物 最終処分</p> <p>7.記録 7-1. 施工記録、作業員の作業記録</p> <p>8.完了</p> <p>9.完了報告書作成 ※関係法令を遵守し施工すること ※保護衣、マスクフィルターを装着すること ※隔離養生エリア ・養生、天井面シート養生（1重） ・床面シート養生（2重）</p>
--	--

	その他
--	-----

PCB調査・処理	<p>除去対象である照明器具安定器等について、適切にPCB調査、処理を行うこと</p>
----------	---

仮設枠組足場参考図及び解体要領参考図		3階解体	
仮設枠組足場	<p>1 作業通路部解体 2 木造間仕切、天井、木床組、建具、建具輪、塗板、構品類、手組、柱等 手動清音ブレーカー、ガス切断及びホウソウにて解体、搬出</p>	<p>1 R階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 3階床、梁、壁の解体</p>	<p>1 3階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 3階床、梁、壁の解体</p>
機械搬入	<p>1 内部床版解体（手動清音ブレーカー） 機械搬入口部分先行解体</p>	2階解体	<p>1 2階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 1階外壁、柱、窓、土間コンクリート解体 3 解体ガラ等完全に搬出</p>
R階解体	<p>1 R階、床、梁の解体</p>	1階解体・ガラ搬出	<p>1 2階解体後足場防音パネル（点検部）解体 2 1階外壁、柱、窓、土間コンクリート解体 3 解体ガラ等完全に搬出</p>
		地中梁・基礎解体	<p>1 地中梁基礎の解体 2 解体ガラ搬出後整地</p> <p>※撤去材は全て撤去部分 ※袋詰</p>

四角枠部分、削除修正