別添資料４-１　アスベスト含有調査結果（建替事業用地）

報告書番号　B204953

事前調査における石綿含有一覧表

業務名称	東大阪市営荒本住宅9号棟他アスベスト含有事前調査業務（27号棟）
試料採取日	令和2年8月4日･10月19日

試料番号	試料名称等	層	部位、形状	色	石綿の種類	石綿含有率
3	外壁　外壁塗材（南面）	2	固形状	白	Chr	0.2%
5	外壁　外壁塗材（北面）	2	固形状	白	Chr	0.2%
6	外部　塀　塗材	2	固形状	白	Chr	0.2%
7	階段室　外壁　外壁塗材	2	固形状	クリーム	Chr	0.2%
8	階段室　天井　天井塗材	2	セメント系固形状	灰	Chr	0.9%
9	廊下　天井　天井塗材	2	セメント系固形状	灰	Chr	0.6%
10	バルコニー　隔壁　隔壁材	2	セメント板状	茶	Chr	7.5%
16	104号室　バルコニー　天井　天井塗材	2	セメント系固形状	灰	Chr	0.4%
22	206号室　バルコニー　天井　天井塗材	2	セメント系固形状	灰	Chr	1.1%
28	204号室　バルコニー　天井　天井塗材	2	セメント系固形状	灰	Chr	1.3%
	以下余白					

注1）石綿の種類には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル　Amo:アモサイト　Cro:クロシドライト　Tre:トレモライト
Act:アクチノライト　Ant:アンソフィライト

報告書番号　B 204975

事前調査における石綿含有一覧表

業務名称	東大阪市営荒本住宅9号棟他アスベスト含有事前調査業務 （27号棟　ポンプ室（機械室））
試料採取日	令和2年8月4日

試料番号	試料名称等	層	部位、形状	色	石綿の種類	石綿含有率
1	外壁　外壁塗材	2	固形状	白	Chr	0.6%
		3	セメント系固形状	灰	Chr	0.6%
2	配管　配管保温材（揚水送り管エルボ部）	1	セメント系固形状	灰	Chr Amo	Chr:10.9% Amo:0.7%
3	配管　配管保温材（市水管エルボ部）	1	セメント系固形状	灰	Chr Amo	Chr:13.0% Amo:0.9%
	以下余白					

注1）石綿の種類には、次の記号で記載している。
Chr:クリソタイル　Amo:アモサイト　Cro:クロシドライト　Tre:トレモライト
Act:アクチノライト　Ant:アンソフィライト